

➤ **Personnes présentes**

Structure	Personne	Téléphone	Présence réunion	Prochaine réunion	Diffusion
Maître d'ouvrage : Commune de SAALES	M. MANGENET	06 87 35 39 44	A	I	r.mangenet@saales.fr
	Membres de la CM		P	I	secretariat@saales.fr
Titulaires du marché	M. FRITZ, Hydréa	06 89 10 71 36	P	C	jerome.fritz@suez.com
	M. GATER, Hydréa				Abderrahim.gater@suez.com
	M. LIVERA, Peduzzi	06 08 73 20 74	P	C	rlivera@groupe-livio.com
	M. VILLAUME, Villaume	06 73 98 26 44	A	C	villaumeetfils@wanadoo.fr
Agence de l'eau	M. LALOE			I	Julien.laloe@eau-rhin-meuse.fr
Police de l'eau	M. BONIS			I	bruno.bonis@bas-rhin.gouv.fr
CSPS	M. SERUGUE			I	alain.serugue@bureauveritas.com
CT	M. GIORGI	06 09 58 98 57		I	bernard.giorgi@socotec.com
Maître d'œuvre : V2EC	M. GRANDJEAN	06 78 46 06 30	P		a.grandjean@valterra.fr

➤ **Point sur la période de préparation**

Les demandes de visas pour les différents éléments concernant la construction de la STEP arrivent régulièrement.

Les fondations superficielles ont été validées par le contrôleur technique.

Les différents plans de ferrailage et de coffrage des radiers et des voiles ont été transmis pour avis et validation au contrôleur technique.

Les teintes du bardage et de la toiture ont été retenues par l'architecte.

HYDREA fera prochainement la demande de travaux pour le local du poste de refoulement à construire.
 Fournir le plan de principe de décaillouteur et voir sur place la meilleure implantation possible.

V2EC relance le BET géotechnique concernant la réponse faite par PEDUZZI faisant suite aux remarques émises sur « l'avis sur exécution des travaux » des fondations.

➤ **Travaux**

Le radier des SBR (ferrailage et bétonnage) a été réalisé à partir du 02/08/2022 => travaux terminés.

Les prélèvements des bétons mis en œuvre ont été réalisés pour confection des éprouvettes => en attente des résultats des essais.

Remarques : quelques fissures sont apparues sur le radier => PEDUZZI proposera le protocole de colmatage des fissures avec fourniture des fiches produits qui seront utilisés.



Le panneau de chantier a été posé à l'entrée de la STEP.



Le panneau de chantier posé



Radier des SBR coulé

 		Tableau de suivi des modifications/demandes externes								19/08/2022		
		SAALES								B-001852		
MOA : Commune de Saales / Romain MANGENET / r.mangenet@saales.fr / 06.87.35.39.44				MOE : VALTERRA / Arnaud GRANDJEAN / a.grandjean@valterra.fr / 06.78.46.06.30								
N°	Descriptif	Solution(s) proposée(s)	Demandeur	HYDREA (montant euros HT)	VILLAUME (montant euros HT)	PEDUZZI (montant euros HT)	TOTAL (montant euros HT)	Impact sur le délai du marché (en mois)	Date de la demande	Décision actée (Mail / CR)	Décision contractualisée (Avenant / TS)	Commentaires
1	Moins value poste de relevage	Moins value compacteur à déchets, anti bélier Plus Value pompes, électricité, variateurs plus puissant	HYDREA	- 6 000,00 €	- €	- €	- 6 000,00 €	0,00	24/06/2022			
2	Moins value eau industrielle	Moins value pompe EI	HYDREA	- 4 800,00 €	- €	- €	- 4 800,00 €	0,00	24/06/2022			Maintien de la tuyauterie + manchettes dans la bache pour mise en place future
3	Passerelle étage non prévue par le GC	Modifications sur plans ind B	HYDREA	- €	- €	- €	- €	0,00	Chiffrage en cours			
4	Campagnes mesures	Analyses sur entrée station existante	MOA	1 900,00 €	- €	- €	1 900,00 €	0,00	04/07/2022			2 bilans 24h en amont du DO (1 bilan le dimanche, 1 le lundi)
5				- €	- €	- €	- €	0,00				
6				- €	- €	- €	- €	0,00				
7				- €	- €	- €	- €	0,00				
8				- €	- €	- €	- €	0,00				
9				- €	- €	- €	- €	0,00				
10				- €	- €	- €	- €	0,00				
11				- €	- €	- €	- €	0,00				
12				- €	- €	- €	- €	0,00				
13				- €	- €	- €	- €	0,00				
14				- €	- €	- €	- €	0,00				
15				- €	- €	- €	- €	0,00				
16				- €	- €	- €	- €	0,00				
TOTAL DES IMPACTS				- 8 900,00 €	- €	- €	- 8 900,00 €	0,00	-	-	-	-