

Compte-rendu de réunion de chantier n°14 du vendredi 03 mars 2023
Titulaire du marché : Groupement HYDREA – PEDUZZI SAS – VILLAUME André et Fils

➤ **Personnes présentes**

Structure	Personne	Téléphone	Présence réunion	Prochaine réunion	Diffusion
Maître d'ouvrage : Commune de SAALES	M. MANGENET	06 87 35 39 44	P	I	r.mangenet@saales.fr
	Membres de la CM		P	I	secretariat@saales.fr
Titulaires du marché	M. FRITZ, Hydréa	06 89 10 71 36	P	C	jerome.fritz@suez.com
	M. GATER, Hydréa				Abderrahim.gater@suez.com
	M. LIVERA, Péduzzi	06 08 73 20 74	P	C	rlivera@groupe-livio.com
	M. VILLAUME, Villaume	06 73 98 26 44	P	C	contact@villaume-fils.com
Agence de l'eau	M. LALOE			I	julien.laloe@eau-rhin-meuse.fr
Police de l'eau	M. BONIS			I	bruno.bonis@bas-rhin.gouv.fr
CSPS	M. SERUGUE		A	I	alain.serugue@bureauveritas.com
CT	M. GIORGI	06 09 58 98 57	A	I	bernard.giorgi@socotec.com
Inspection du travail	M. MZIOU		A	I	hamda.mziou@bas-rhin.gouv.fr
Maître d'œuvre : V2EC	M. GRANDJEAN	06 78 46 06 30	P		a.grandjean@valterra.fr

➤ **Point sur la période de préparation**

RAS

➤ **Travaux**

STEP :

Pose des portes intérieures et porte extérieure => la STEP est maintenant sécurisée.

L'ancienne clôture et les lits de séchage existants ont été démontés, les terrassements préparatoires (nivellement du terrain) pour la réalisation des casiers de séchage sont terminés.

Remblaiement autour du bâtiment, mise en place d'un drain périphérique et pose des canalisations d'évacuations des eaux de toiture réalisés.

Le géomètre est intervenu pour implanter 4 bornes nécessaires pour délimiter l'emprise de la STEP.



Huissierie intérieure posée

Remblaiement autour du bâtiment terminé

➤ **A venir**

STEP :

Intervention de l'électricien pour le tirage des câbles à l'intérieur du bâtiment programmée semaine 12.

Intervention de SIEFFERT à partir du 6 mars 2023 pour l'équipement du DDC, prises de côtes pour les différents équipements (conduites de liaison entre ouvrages, escalier, garde-corps, ...).

PEDUZZI intervient semaine prochaine pour les travaux de second œuvre (cloisons, isolation acoustique, peinture, ...), réaliser des scellements des canalisations.

Mise en place des arrêts de neige et des grilles de ventilation prévue la semaine 12.

HYDREA précise que les cartes automatiques nécessaires au fonctionnement de la STEP ne sont toujours pas livrées (aucune date avancée).

Lits de séchage :

La commune se charge de vider le silo à boues avant sa destruction par l'entreprise VILLAUME.

Terrassement des 4 premiers lits de séchage par VILLAUME.

Intervention du sous-traitant en charge de la pose des géomembranes programmée début Mai 2023.

Terminer le un barriérage interdisant l'accès au chantier sur la partie de clôture qui a été démonté.

Faire attention aux arbres fruitiers (branches notamment) présents sur le pourtour de la STEP lors des terrassements pour la réalisation des lits de séchage.

➤ **SPS**

RAS.

➤ **Contrôleur technique**

Transmettre à HYDREA l'avis sur les extincteurs proposés.

Transmettre à HYDREA l'avis sur le calcul des sections des câbles électriques.

➤ **Décisions**

L'option de mise en place d'une passerelle et d'un garde-corps supplémentaire au droit de la 2nde cellule n'a pas été retenue par la Commune.

➤ **Commune**

M. le Maire n'a pas reçu de devis ni aucune date de réalisation des travaux de la part d'ENEDIS concernant l'alimentation électrique de la nouvelle STEP.

➤ **Divers**

Rappel :

Entretien le chemin d'accès à la STEP (recharger en matériau le flache au niveau de l'ancien PR).

Les boues liquides de la STEP existante ne sont pas autorisées en méthaniseur agricole.

➤ **Prochaine réunion de chantier**

Le vendredi 24 mars 2023 à 9h00 sur chantier.



Tableau de suivi des modifications/demandes externes

030/03/2023

SAALES

B-001852

MOA : Commune de Saales / Romain MANGENET / r.mangenet@saales.fr / 06.87.35.39.44

MOE : VALTERRA / Arnaud GRANDJEAN / a.grandjean@valterra.fr / 06.78.46.06.30

N°	Descriptif	Solution(s) proposée(s)	Demandeur	HYDREA (montant euros HT)	VILLAUME (montant euros HT)	PEDUZZI (montant euros HT)	TOTAL (montant euros HT)	Impact sur le délai du marché (en mois)	Date de la demande	Décision actée (Mail / CR)	Décision contractualisée (Avenant / TS)	Commentaires
1	Moins value poste de relevage	Moins value compacteur à déchets, anti bélier Plus Value pompes, électricité, variateurs plus puissant	HYDREA	- 6 000,00 €	- €	- €	- 6 000,00 €	0,00	24/06/2022			
2	Moins value eau industrielle	Moins value pompe EI	HYDREA	- 4 800,00 €	- €	- €	- 4 800,00 €	0,00	24/06/2022			Maintien de la tuyauterie + manchettes dans la bache pour mise en place future
3	Passerelle étage non prévue par le GC	Modifications sur plans ind B	HYDREA	9 700,00 €	- €	- €	Non retenu	0,50	23/09/2022	CR14		Passerelle pour accéder au SBR de droite
4	Campagnes mesures	Analyses sur entrée station existante	MOA	1 900,00 €	- €	- €	1 900,00 €	0,00	04/07/2022			2 bilans 24h en amont du DO (1 bilan le dimanche, 1 le lundi)
5	Moins value couverture PR	Enlever la couverture du PR suite à la non obtention de la déclaration de travaux	MOA	- €	- €	- 16 659,50 €	- 16 659,50 €	0,00	03/02/2023			
6	Arrêt neige	Mise en place d'arrêt de neige en toiture prelaqué	MOA	- €	- €	2 916,00 €	2 916,00 €	0,25	06/02/2023	Commande 10/02/23		
7				- €	- €	- €	- €	0,00				
8				- €	- €	- €	- €	0,00				
9				- €	- €	- €	- €	0,00				
10				- €	- €	- €	- €	0,00				
11				- €	- €	- €	- €	0,00				
12				- €	- €	- €	- €	0,00				
13				- €	- €	- €	- €	0,00				
14				- €	- €	- €	- €	0,00				
15				- €	- €	- €	- €	0,00				
16				- €	- €	- €	- €	0,00				
TOTAL DES IMPACTS				800,00 €	- €	- 13 743,50 €	- 22 643,50 €	0,75	-	-	-	-