

Compte-rendu de réunion de chantier n°10 du vendredi 16 décembre 2022
Titulaire du marché : Groupement HYDREA – PEDUZZI SAS – VILLAUME André et Fils

➤ **Personnes présentes**

Structure	Personne	Téléphone	Présence réunion	Prochaine réunion	Diffusion
Maître d'ouvrage : Commune de SAALES	M. MANGENET	06 87 35 39 44	A	I	r.mangenet@saales.fr
	Membres de la CM		P	I	secretariat@saales.fr
Titulaires du marché	M. FRITZ, Hydréa	06 89 10 71 36	P	C	jerome.fritz@suez.com
	M. GATER, Hydréa				Abderrahim.gater@suez.com
	M. LIVERA, Péduzzi	06 08 73 20 74	P	C	rlivera@groupe-livio.com
	M. VILLAUME, Villaume	06 73 98 26 44	A	C	villaumeetfils@wanadoo.fr
Agence de l'eau	M. LALOE			I	julien.laloe@eau-rhin-meuse.fr
Police de l'eau	M. BONIS			I	bruno.bonis@bas-rhin.gouv.fr
CSPS	M. SERUGUE		A	I	alain.serugue@bureauveritas.com
CT	M. GIORGI	06 09 58 98 57	A	I	bernard.giorgi@socotec.com
Inspection du travail	M. MZIOU		A	I	hamda.mziou@bas-rhin.gouv.fr
Maître d'œuvre : V2EC	M. GRANDJEAN	06 78 46 06 30	P		a.grandjean@valterra.fr

➤ **Point sur la période de préparation**

L'entreprise HYDREA a transmis à V2EC la demande d'agrément pour les extincteurs. Demande retransmise au contrôleur technique pour avis.

Le contrôleur technique demande des précisions sur le calcul des sections de câbles électriques => HYDREA transmet sa réponse dès que possible.

➤ **Travaux**

STEP :

La charpente métallique a été montée la semaine 49.

Les travaux de pose du bardage et de la toiture ont commencé semaine 50, mais la météo défavorable (pluie verglaçante et neige) a retardé la mise en œuvre.

Les longrines ont été posées. Le clavetage est prévue semaine prochaine.

Les pelles aquadécant ont été installées dans les 2 casiers et le dégrilleur/compacteur également.

Le canal Venturi a été livré sur le chantier (mais installé ultérieurement).



Charpente et longrines posées



Pelles aquadécants installées dans les casiers



Couverture en cours de pose



Dégrilleur/compacteur installé

Essai en eau des casiers :

L'étanchéité des pieds de voile est correcte. Les traces d'humidité constatées lors de la dernière réunion proviennent vraisemblablement des trous de tiges mis en place lors des coffrages des voiles.

Un casier est actuellement en eau (hauteur = 5,00 m) : on constate la encore des traces d'humidité sur les murs extérieurs.

L'entreprise PEDUZZI doit proposer un protocole pour reprendre ces « défauts d'étanchéité ».

Pour rappel, le radier doit lui aussi être traité pour des fissures => Le contrôleur technique a validé le produit proposé par PEDUZZI.

Les essais d'étanchéité seront réalisés en janvier 2023 selon les conditions météo.

Poste de refoulement général :

Les pompes de refoulement ont été changées le jeudi 08/12/2022 après nettoyage du poste. L'armoire électrique est installée. Le débit de refoulement (46 m³/h) semble être atteint => des mesures de débit seront réalisées à la rentrée.

De légères modifications des consignes de fonctionnement du dégrilleur ont été faites => amélioration du fonctionnement notamment par grand froid.

➤ **A venir**

Poste de refoulement général :

La déclaration de travaux pour le local du poste de refoulement général a été déposée le 21/10/2022 => en attente de la réponse.

PEDUZZI va démonter la clôture existante autour du poste et va poser un siphon de sol à l'aplomb de la poubelle et les égouttures seront envoyées directement dans le poste.

STEP

Suite de la pose de la couverture et du bardage par le sous-traitant de PEDUZZI jusqu'à Noël.

Intervention d'un sous-traitant de PEDUZZI (menuiserie) pour la pose des différents châssis prévue la semaine 3.

Intervention d'un sous-traitant d'HYDREA (SIEFFERT) fin janvier 2023 pour la pose des équipements du DDC.

**Intervention de l'entreprise VILLAUME à prévoir le plus rapidement possible pour la pose des réseaux enterrés et remblaiement des plateformes.
Les travaux doivent être terminés pour le 16 janvier 2023 afin de ne pas bloquer l'avancement du chantier.**

➤ **SPS**

La Visite d'Inspection Commune prévue le jeudi 08 décembre 2022 n'a pas pu avoir lieu. Une autre date sera proposée.

➤ **Contrôleur technique**

Transmettre à HYDREA l'avis sur les extincteurs proposés.

➤ **Décisions**

RAS

➤ **Divers**

Rappel :

Entretien le chemin d'accès à la STEP (recharger en matériau le flache au niveau de l'ancien PR).

HYDREA recherche un prestataire local (pépiniériste) pour la plantation des roseaux sur les filtres de séchage.

➤ **Prochaine réunion de chantier**

Le vendredi 13 janvier 2023 à 9h00 sur chantier.