

➤ **Personnes présentes**

Structure	Personne	Téléphone	Présence réunion	Prochaine réunion	Diffusion
Maître d'ouvrage : Commune de SAALES	M. MANGENET	06 87 35 39 44	P	I	r.mangenet@saales.fr
	Membres de la CM		P	I	secretariat@saales.fr
Titulaires du marché	M. FRITZ, Hydréa	06 89 10 71 36	P	C	jerome.fritz@suez.com
	M. GATER, Hydréa				Abderrahim.gater@suez.com
	M. LIVERA, Péduzzi	06 08 73 20 74	A	C	rlivera@groupe-livio.com
	M. VILLAUME, Villaume	06 73 98 26 44	P	C	villaumeetfils@wanadoo.fr
Agence de l'eau	M. LALOE			I	julien.laloe@eau-rhin-meuse.fr
Police de l'eau	M. BONIS			I	bruno.bonis@bas-rhin.gouv.fr
CSPS	M. SERUGUE		A	I	alain.serugue@bureauveritas.com
CT	M. GIORGI	06 09 58 98 57	A	I	bernard.giorgi@socotec.com
Inspection du travail	M. MZIOU		A	I	hamda.mziou@bas-rhin.gouv.fr
Maître d'œuvre : V2EC	M. GRANDJEAN	06 78 46 06 30	P		a.grandjean@valterra.fr

➤ **Point sur la période de préparation**

L'entreprise HYDREA a transmis à V2EC la demande d'agrément pour les extincteurs. Demande retransmise au contrôleur technique pour avis => **Pas de retour à ce jour.**

Le contrôleur technique demande des précisions sur le calcul des sections de câbles électriques => HYDREA transmet sa réponse dès que possible => **HYDREA a retransmis le 18/01/2023 une note détaillée des calculs des sections de câbles => Note renvoyée le 18/01/2023 au CT par V2EC pour avis.**

➤ **Travaux**

STEP :

La charpente métallique et la toiture sont terminées.

Les travaux de pose du bardage sont en cours (reste les 2 pignons à réaliser) mais arrêtés car la météo est défavorable (neige sur le site).

Les canalisations gravitaires, les conduites sous-pression et les fourreaux ont été posés à l'intérieur du bâtiment. Il reste la pose des conduites et fourreaux à l'extérieur du bâtiment.

Le remblaiement du rez-de-chaussée est terminé (en attente des dallages béton).



Réseaux intérieurs et remblaiement terminés



Essai en eau d'un casier



Bardage en cours de pose



Pose de la couverture terminée

Essai en eau des casiers des SBR :

L'étanchéité des pieds de voile est correcte. Les traces d'humidité constatées lors de la dernière réunion proviennent vraisemblablement des trous de tiges mis en place lors des coffrages des voiles.

L'entreprise PEDUZZI a repris l'étanchéité des trous de tige par l'application d'un produit par l'intérieur.

Un casier est actuellement en eau (hauteur = 5,00 m) : L'essai d'étanchéité a débuté le mercredi 11 janvier 2023. Une fiche de protocole de l'essai a été rédigé par l'entreprise PEDUZZI.

Pour rappel, le radier doit lui aussi être traité pour des fissures => Le contrôleur technique a validé le produit proposé par PEDUZZI.

➤ **A venir**

Poste de refoulement général :

La déclaration de travaux pour le local du poste de refoulement général a été déposé le 21/10/2022 => la réponse est négative = Pas de construction sur un chemin rural.

De plus, dans le document d'urbanisme de la commune de SAALES, pas de construction à moins de 15,00 mètres d'une limite de propriété de la SNCF.

Avec les nouveaux réglages du fonctionnement du dégrilleur, les défauts semblent être de moins en moins nombreux => Il a été décidé de laisser passer cet hiver (grand froid, pluie, neige,...) pour voir comment se comporte le dégrilleur => la décision de construire le bâtiment autour du poste sera prise après cette période.

STEP

Suite de la pose du bardage par le sous-traitant de PEDUZZI.

Réalisation des dalles en béton du rez-de-chaussée dès que les conditions météo le permettent et scellement autour des différentes conduites.

Intervention d'un sous-traitant de PEDUZZI (menuiserie) pour la pose des ouvrants.

Intervention d'un sous-traitant d'HYDREA (SIEFFERT) après la réalisation des dalles béton (semaine 6 normalement) pour la pose des équipements du DDC.

HYDREA informe des retards de livraisons des cartes d'automates.

➤ **SPS**

RAS.

➤ **Contrôleur technique**

Transmettre à HYDREA l'avis sur les extincteurs proposés.

Transmettre à HYDREA l'avis sur le calcul des sections des câbles électriques.

➤ **Décisions**

Arrêt des travaux pour cause d'intempéries à compter du 18 janvier 2023.

L'entreprise HYDREA préviendra le maître d'œuvre de la reprise des travaux.

➤ **Divers**

Rappel :

Entretien le chemin d'accès à la STEP (recharger en matériau le flache au niveau de l'ancien PR).

HYDREA recherche un prestataire local (pépiniériste) pour la plantation des roseaux sur les filtres de séchage.

➤ **Prochaine réunion de chantier**

Le vendredi 03 février 2023 à 9h00 sur chantier.