

Compte-rendu de réunion de chantier n°12 du vendredi 03 février 2023
Titulaire du marché : Groupement HYDREA – PEDUZZI SAS – VILLAUME André et Fils

➤ **Personnes présentes**

Structure	Personne	Téléphone	Présence réunion	Prochaine réunion	Diffusion
Maître d'ouvrage : Commune de SAALES	M. MANGENET	06 87 35 39 44	A	I	r.mangenet@saales.fr
	Membres de la CM		P	I	secretariat@saales.fr
Titulaires du marché	M. FRITZ, Hydréa	06 89 10 71 36	P	C	jerome.fritz@suez.com
	M. GATER, Hydréa				Abderrahim.gater@suez.com
	M. LIVERA, Péduzzi	06 08 73 20 74	P	C	rlivera@groupe-livio.com
	M. VILLAUME, Villaume	06 73 98 26 44	A	C	contact@villaume-fils.com
Agence de l'eau	M. LALOE			I	julien.laloe@eau-rhin-meuse.fr
Police de l'eau	M. BONIS			I	bruno.bonis@bas-rhin.gouv.fr
CSPS	M. SERUGUE		A	I	alain.serugue@bureauveritas.com
CT	M. GIORGI	06 09 58 98 57	A	I	bernard.giorgi@socotec.com
Inspection du travail	M. MZIOU		A	I	hamda.mziou@bas-rhin.gouv.fr
Maître d'œuvre : V2EC	M. GRANDJEAN	06 78 46 06 30	P		a.grandjean@valterra.fr

➤ **Point sur la période de préparation**

RAS

➤ **Travaux**

STEP :

Les travaux de pose du bardage sont en cours.
 Quelques fenêtres ont été posées.



Travaux de pose du bardage en cours

Essai en eau des casiers des SBR :

Un casier est actuellement en eau (hauteur = 5,00 m) : L'essai d'étanchéité a débuté le mercredi 11 janvier 2023. Une fiche de protocole de l'essai a été rédigé par l'entreprise PEDUZZI.

La mesure de fin d'essai a été prise le 27 janvier 2023 : une baisse de 0,7 cm a été constatée mais reste dans la limite acceptable (baisse de 2 cm) => **l'essai d'étanchéité sur le 1^{er} SBR est validé.**

Pour le second casier (hors d'eau actuellement), l'entreprise PEDUZZI reprendra l'étanchéité des trous de tiges et le radier avant l'essai en eau.

Pour rappel, le radier doit lui aussi être traité pour des fissures => Le contrôleur technique a validé le produit proposé par PEDUZZI.

➤ **A venir**

Poste de refoulement général :

Il n'a pas été constaté de nouveau dysfonctionnement du dégrilleur automatique depuis la dernière réunion => Il a été décidé de laisser passer cet hiver (grand froid, pluie, neige, ...) pour voir comment se comporte le dégrilleur => la décision de construire le bâtiment autour du poste sera prise après cette période.

STEP

Suite de la pose du bardage par le sous-traitant de PEDUZZI et des huisseries extérieures (hors porte principale et portes intérieures).

Scellement des traversées de parois.

Réalisation de la dalle en béton dans le local « surpresseur ».

Réalisation du massif en béton pour l'installation des pompes.

L'entreprise VILLAUME commencera prochainement les travaux de défrichage à l'emplacement actuel des lits de séchage des boues, enlèvera la clôture de l'ancienne station délimitant les boues.

Suite à ces travaux, la commune procédera à la mise en place de la borne manquante dans l'angle Sud-Est.

HYDREA revoit l'implantation des lits de séchage.

HYDREA informe des retards de livraisons des cartes d'automates.

➤ **SPS**

RAS.

➤ **Contrôleur technique**

Transmettre à HYDREA l'avis sur les extincteurs proposés.

Transmettre à HYDREA l'avis sur le calcul des sections des câbles électriques.

➤ **Décisions**

La couleur des encadrements des ouvrants sera de la même couleur que le bardage (huisserie de couleur gris anthracite).

L'entreprise PEDUZZI prépare un devis pour installer des « arrêts de neige » sur la toiture.

Les pièces de bardage servant de jonction entre la toiture (couleur rouge) et le bardage des murs (couleur brun) seront de la même couleur que le bardage.

➤ **Divers**

Rappel :

Entretien le chemin d'accès à la STEP (recharger en matériau le flache au niveau de l'ancien PR).

➤ **Prochaine réunion de chantier**

Le vendredi 17 février 2023 à 9h00 sur chantier.



Tableau de suivi des modifications/demandes externes

03/02/2023

SAALES

B-001852

MOA : Commune de Saales / Romain MANGENET / r.mangenet@saales.fr / 06.87.35.39.44

MOE : VALTERRA / Arnaud GRANDJEAN / a.grandjean@valterra.fr / 06.78.46.06.30

N°	Descriptif	Solution(s) proposée(s)	Demandeur	HYDREA (montant euros HT)	VILLAUME (montant euros HT)	PEDUZZI (montant euros HT)	TOTAL (montant euros HT)	Impact sur le délai du marché (en mois)	Date de la demande	Décision actée (Mail / CR)	Décision contractualisée (Avenant / TS)	Commentaires
1	Moins value poste de relevage	Moins value compacteur à déchets, anti bélier Plus Value pompes, électricité, variateurs plus puissant	HYDREA	- 6 000,00 €	- €	- €	- 6 000,00 €	0,00	24/06/2022			
2	Moins value eau industrielle	Moins value pompe EI	HYDREA	- 4 800,00 €	- €	- €	- 4 800,00 €	0,00	24/06/2022			Maintien de la tuyauterie + manchettes dans la bache pour mise en place future
3	Passerelle étage non prévue par le GC	Modifications sur plans ind B	HYDREA	9 700,00 €	- €	- €		0,00	23/09/2022			
4	Campagnes mesures	Analyses sur entrée station existante	MOA	1 900,00 €	- €	- €	1 900,00 €	0,00	04/07/2022			2 bilans 24h en amont du DO (1 bilan le dimanche, 1 le lundi)
5	Moins value couverture PR	Enlever la couverture du PR suite à la non obtention de la déclaration de travaux	MOA	- €	- €	- 16 659,50 €		0,00	03/02/2023			
6				- €	- €	- €	- €	0,00				
7				- €	- €	- €	- €	0,00				
8				- €	- €	- €	- €	0,00				
9				- €	- €	- €	- €	0,00				
10				- €	- €	- €	- €	0,00				
11				- €	- €	- €	- €	0,00				
12				- €	- €	- €	- €	0,00				
13				- €	- €	- €	- €	0,00				
14				- €	- €	- €	- €	0,00				
15				- €	- €	- €	- €	0,00				
16				- €	- €	- €	- €	0,00				
TOTAL DES IMPACTS				800,00 €	- €	- 16 659,50 €	- 8 900,00 €	0,00	-	-	-	-

STEP DE SAALES



FICHE DE CONTROLE D'ETANCHEITE DES BASSINS

Fiche n°

OUVRAGE: BASSIN COTE CASIERS SOUS OUVRAGE

DONNEES D'ENTREE

Diamètre bassin extérieur 6,60 m
 Diamètre bassin extérieur 8,60 m
 Surface miroir 56,76 m²
 Surface imprégnée 231,3 m²
 Hauteur d'eau int 5,74 m
 Radier 56,76 m²
 Voiles périphérique 174,5 m²

OBJECTIF CONFORMITE

Pertes par absorption 0,50 L / m² imprégné / j
 Equivalent hauteur d'eau 2,0 cm
 Perte acceptable 1156,3 L sur 10 jours

	Jour 1	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Jour 6	Jour 7	Jour 8	Jour 9	Jour 10	
Niveau règle	19,5										18,8	
Niveau pluie		Ouvrage couvert									/	
Observations												

Ouvrage conforme

OUI NON

	Groupement	MOE
Nom	LIVERA	GRANDJEAN
Date	27/01/23	03/02/2023
Visa		

VIDANGE

Observations	Taches humides extérieures résorbées
--------------	--------------------------------------

Ouvrage conforme

OUI NON

	Groupement	MOE
Nom		GRANDJEAN
Date		03/02/2023
Visa		