

Compte-rendu de réunion de chantier n°13 du vendredi 17 février 2023
Titulaire du marché : Groupement HYDREA – PEDUZZI SAS – VILLAUME André et Fils

➤ **Personnes présentes**

Structure	Personne	Téléphone	Présence réunion	Prochaine réunion	Diffusion
Maître d'ouvrage : Commune de SAALES	M. MANGENET	06 87 35 39 44	A	I	r.mangenet@saales.fr
	Membres de la CM		P	I	secretariat@saales.fr
Titulaires du marché	M. FRITZ, Hydréa	06 89 10 71 36	P	C	jerome.fritz@suez.com
	M. GATER, Hydréa				Abderrahim.gater@suez.com
	M. LIVERA, Péduzzi	06 08 73 20 74	P	C	rlivera@groupe-livio.com
	M. VILLAUME, Villaume	06 73 98 26 44	P	C	contact@villaume-fils.com
Agence de l'eau	M. LALOE			I	julien.laloe@eau-rhin-meuse.fr
Police de l'eau	M. BONIS			I	bruno.bonis@bas-rhin.gouv.fr
CSPS	M. SERUGUE		A	I	alain.serugue@bureauveritas.com
CT	M. GIORGI	06 09 58 98 57	A	I	bernard.giorgi@socotec.com
Inspection du travail	M. MZIOU		A	I	hamda.mziou@bas-rhin.gouv.fr
Maître d'œuvre : V2EC	M. GRANDJEAN	06 78 46 06 30	P		a.grandjean@valterra.fr

➤ **Point sur la période de préparation**

RAS

➤ **Travaux**

STEP :

Tous les dallages béton du rez-de chaussée sont terminés, les arrivées (fourreaux divers, conduites AEP, ...) à l'intérieur du bâtiment ont été posés.

La clôture côté lits de séchage et les anciens casiers de séchage ont été démontés et évacués.



Bardage terminé



Dallage béton et mur en parpaing terminés



Préparation pour implantation des lits de séchage

➤ **A venir**

STEP

Pose de la porte d'entrée et de la porte du local d'exploitation semaine prochaine.

Nivellement du terrain pour l'implantation des lits de séchage (HYDREA retravaille toujours sur l'implantation des lits de séchage avec une largeur des chemins d'accès fixée à 3,50 m.

Pose des canalisations d'évacuation des eaux pluie du bâtiment et réalisation du drainage périphérique => remblaiement au pied des murs de la STEP.

Intervention de l'électricien pour le tirage des câbles à l'intérieur du bâtiment.

Intervention de SIEFFERT à partir du 1^{er} mars 2023 pour l'équipement du DDC, prises de côtes pour les différents équipements (conduites de liaison entre ouvrages, escalier, garde-corps, ...).

HYDREA informe des retards de livraisons des cartes d'automates.

Prévoir un barriérage interdisant l'accès au chantier sur la partie de clôture qui a été démonté.

Faire attention aux arbres fruitiers (branches notamment) présents sur le pourtour de la STEP lors des terrassements pour la réalisation des lits de séchage.

➤ **SPS**

Une visite de coordinateur a eu lieu le 6 février 2023 => pas remarque particulière sur la tenue du chantier.

➤ **Contrôleur technique**

Transmettre à HYDREA l'avis sur les extincteurs proposés.

Transmettre à HYDREA l'avis sur le calcul des sections des câbles électriques.

➤ **Décisions**


Le devis pour les arrêts de neige à poser sur la toiture a été validé par la commune.

➤ **Commune**

La commune prévoira l'intervention d'un géomètre pour implanter les bornes en limite de propriété.

Reprendre contact avec ENEDIS pour la fourniture de l'électricité à la STEP.

Se positionner sur la réalisation d'une passerelle au droit de la 2nde cellule (option proposée par HYDREA).



Passerelle et garde-corps au-dessus de la 2^{ème} cellule

➤ **Divers**

Rappel :

Entretien le chemin d'accès à la STEP (recharger en matériau le flache au niveau de l'ancien PR).

➤ **Prochaine réunion de chantier**

Le vendredi 17 février 2023 à 9h00 sur chantier.